



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางรักน้อย โทร.๔๑๐

ที่ นบ ๕๕๐๐๑/๒๘๒

วันที่ ๓๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ไตรมาส ๑ - ๒ (ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบางรักน้อย

ตามที่เทศบาลเมืองบางรักน้อย ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

เทศบาลเมืองบางรักน้อย ได้ดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ไตรมาส ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ไตรมาส ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตัวชี้วัดที่ ๘ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๒ การบริหารงาน ข้อ ๐๖ เห็นควร นำเรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองบางรักน้อย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกนกวรรณ คุ่มอ่ำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

(นางชนันรัตน์ สกุลชินสีห์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นรองปลัดเทศบาลเมืองบางรักน้อย.....

(นางสาวสุภาพร วงศ์จิรวัฒนกุล)

รองปลัดเทศบาลเมืองบางรักน้อย

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองบางรักน้อย

- ทราบ/ดำเนินการ

(นายกำพล หาญพนาวาทย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองบางรักน้อย



รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569 (รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 - มีนาคม พ.ศ. 2569)

รอบ 6 เดือน



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด
โทร. 02-193-4512 ต่อ 410

คำนำ

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองบางรักน้อย เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา ไตรมาส ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙) โดยดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่า
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
๖. การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในปีต่อไป

การจัดทำรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ๑ - ๒ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ของ เทศบาลเมืองบางรักน้อยฉบับนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองบางรักน้อย

สารบัญ

	หน้า
โครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (รอบ ๖ เดือน)	๑
- สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ ๖ เดือน)	๒
- สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
- แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	
- แผนภูมิแสดงงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	
สรุปรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ไตรมาส ๑ – ๒ (ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙)	๖
- ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	
รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ไตรมาส ๑ – ๒ (แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน)	๘
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๙
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒๓
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๒๘
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๓๑
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๓๖
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๓๙
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ และงบประมาณ (กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ) งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘	๔๔
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ และงบประมาณ (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้) งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘	๔๖

โครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๙)

เทศบาลเมืองบางรักน้อย สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในรอบ ๖ เดือน ไตรมาส ๑ - ๒ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ สามารถสรุปผล ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๙		ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑	การพัฒนา เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชน อย่างมีความสุข	๕๔	๑๐๑,๔๐๑,๖๐๐	๑๔	๑๙,๔๙๖,๖๙๖.๘๕
๒	การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	๙	๓,๘๑๐,๐๐๐	๔	๗๕,๘๗๐.๒๖
๓	การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่า	๔	๒,๔๗๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐
๔	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	๙	๗,๐๕๐,๐๐๐	๑	๑๗๖,๘๙๐.๓๐
๕	การพัฒนาการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนได้	๑๒	๓,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐
๖	การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงาม	๑๓	๕,๖๐๐,๐๐๐	๕	๕๑๓,๒๖๘.๐๐
รวม		๙๕	๑๒๓,๗๓๑,๖๐๐	๒๔	๒๐,๒๖๒,๗๒๕.๔๑

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ ๒๔ โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๙ ๙๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๒๔}{๙๕} \times ๑๐๐ = ๒๕.๒๖ \%$

๙๕

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองบางรักน้อย ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน บรรลุโครงการตามแผนพัฒนาเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไว้ จำนวน ๙๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๓,๗๓๑,๖๐๐ บาท ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๒๖๒,๗๒๕.๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๖ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน ไตรมาส ๑ - ๒ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ๑ - ๒ (รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา (เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๙)		โครงการตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙		โครงการที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑	การพัฒนา เพื่อการอยู่ อาศัยของประชาชนอย่าง มีความสุข	๕๔	๑๐๑,๔๐๑,๖๐๐.๐๐	๓๗	๗๐,๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑๙,๔๙๖,๖๙๖.๘๕
๒	การเสริมสร้างและ พัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๙	๓,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๗	๒,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๔	๗๕,๘๗๐.๒๖
๓	การเสริมสร้างและพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ มาตรฐานและมีมูลค่า	๔	๒,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๒	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๔	การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษย์และสังคมให้ ก้าวหน้า ปลอดภัยและ ยั่งยืน	๙	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๙	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๗๖,๘๙๐.๓๐
๕	การพัฒนาการบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	๖	๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๖	๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๖	การพัฒนา ส่งเสริม และ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่นอันดีงาม	๑๓	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๓,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕	๕๑๓,๒๖๘.๐๐
รวมโครงการพัฒนาท้องถิ่น		๙๕	๑๒๓,๗๓๑,๖๐๐.๐๐	๗๑	๘๔,๖๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๔	๒๐,๒๖๒,๗๒๕.๔๑
คิดเป็นร้อยละ		๗๔.๗๓		๒๕.๒๖			

สรุป

โครงการตามแผนพัฒนา ๙๕ โครงการ

โครงการตามข้อบัญญัติ ๗๑ โครงการ

โครงการที่ได้ดำเนินการ ๒๔ โครงการ


คิดเป็นร้อยละ $\frac{๗๑}{๙๕} \times ๑๐๐ = ๗๔.๗๓ \%$ $\frac{๒๔}{๙๕} \times ๑๐๐ = ๒๕.๒๖ \%$

เทศบาลเมืองบางรักน้อย ได้ตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด ๙๕ โครงการ งบประมาณ ๑๒๓,๗๓๑,๖๐๐ ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนทั้งหมด ๗๑ โครงการ งบประมาณ ๘๔,๖๔๒,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนทั้งหมด ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๒๖๒,๗๒๕.๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๖ ของโครงการทั้งหมดตามข้อบัญญัติ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๓ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๙
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เทศบาลเมืองบางรักน้อย


	โครงการตามแผน		โครงการที่อนุมัติ/ดำเนินการ				
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนาม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
ยุทธศาสตร์ อบท.	๕๔	๑๐๑,๔๐๑,๖๐๐.๐๐	๑๔	๗๐,๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๔๙๖,๖๙๖.๘๕	๕๐,๙๓๕,๓๐๓.๑๕
	๙	๓,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๘๐๐.๐๐	๗๕,๘๗๐.๒๖	๒,๑๘๔,๑๒๙.๗๔
	๔	๒,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐
	๙	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๖,๒๑๕.๔๐	๑๗๖,๘๙๐.๓๐	๕,๙๗๖,๘๙๔.๓๐
	๖	๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐
	๑๓	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕	๓,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑๓,๒๖๘.๐๐	๒,๓๔๖,๗๓๒.๐๐
รวม	๙๕	๑๒๓,๗๓๑,๖๐๐.๐๐	๒๔	๘๔,๖๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๑๕.๔๐	๒๐,๒๖๒,๗๒๕.๔๑	๖๓,๘๙๖,๒๕๙.๑๙

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาส ๑ - ๒) รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
เทียบกับจำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณและการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย จำนวนโครงการตามแผนฯ จำนวนโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น รายละเอียด ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๕๔ โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณจำนวน ๓๗ โครงการ และสามารถดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๑๔ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๙ โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ และสามารถดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๔ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๔ โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ และสามารถดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๐ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๙ โครงการ และสามารถดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๑ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๖ โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณ จำนวน ๐ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ จำนวน ๑๓ โครงการ และสามารถดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๕ โครงการ

แผนภูมิแสดงงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ๑ - ๒ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
เทียบกับจำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณและการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย รายละเอียด ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๑,๔๐๑,๖๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๗,๐๕๐,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ไตรมาส ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ					
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๙	งบประมาณที่ตั้งไว้	บรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๙	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	เบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ เพื่อการอยู่อาศัย ของประชาชนอย่างมีความสุข	๕๔	๑๐๑,๔๐๑,๖๐๐.๐๐	๓๗	๗๐,๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑๙,๔๙๖,๖๙๖.๘๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	๙	๓,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๗	๒,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๔	๗๕,๘๗๐.๒๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	๔	๒,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๒	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และ สังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	๙	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๙	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๗๖,๘๙๐.๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนได้	๖	๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๖	๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริม และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงาม	๑๓	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๓,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕	๕๑๓,๒๖๘.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๙๕	๑๒๓,๙๓๑,๖๐๐.๐๐	๗๑	๘๔,๖๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๔	๒๐,๒๖๒,๗๒๕.๔๑

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากผู้บริหารหมวดฯ จึงทำให้การขับเคลื่อนโครงการตามแผนการดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า จำนวนโครงการที่วางไว้ตามแผนการดำเนินงานหลายๆ โครงการอาจเหลือระยะเวลาดำเนินการน้อย และอาจดำเนินการไม่ทันในไตรมาสที่ ๓ - ๔

ข้อเสนอแนะ

ขยายระยะเวลาแผนการดำเนินงาน สำหรับโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในไตรมาสที่ ๑ - ๒ และกำชับการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานให้เสร็จตามหัวระยะเวลาที่กำหนด

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.จำนวนโครงการทั้งสิ้น	๓๗	โครงการ
๒.จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	๑๔	โครงการ
๓.จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ
๔.จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๒๓	โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสร้างเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑.จำนวนโครงการทั้งสิ้น	๗	โครงการ
๒.จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	๔	โครงการ
๓.จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ
๔.จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๓	โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

๑.จำนวนโครงการทั้งสิ้น	๒	โครงการ
๒.จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	๐	โครงการ
๓.จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ
๔.จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๒	โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๑.จำนวนโครงการทั้งสิ้น	๔	โครงการ
๒.จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	๑	โครงการ
๓.จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	โครงการ
๔.จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๑	โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.จำนวนโครงการทั้งสิ้น	๖	โครงการ
๒.จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	๐	โครงการ
๓.จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ
๔.จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๖	โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

๑.จำนวนโครงการทั้งสิ้น	๑๐	โครงการ
๒.จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	๕	โครงการ
๓.จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ
๔.จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๕	โครงการ

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน ไตรมาส ๑ – ๒ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
แบบการติดตามประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาเมืองน่าอยู่ เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชน
อย่างมีความสุข

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนอื่นๆ	แบบแผนเฉพาะโครงการ	แบบแผนอื่นๆ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๓) แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. ศพด.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙ ๒. ศพด.โรงเรียนวัดบางรักน้อย	๙๑๘,๐๐๐ + ๒๘๐,๐๐๐ = ๑,๑๙๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕ (สำนักปลัด งานการศึกษา)			✓	๓๑๒,๒๕๕.๐๐	๘๘๕,๗๔๕.๐๐	งบกรมฯ และอปท. สมทบ
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	๑. ศพด.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙ ๒. ศพด.โรงเรียนวัดบางรักน้อย	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด งานการศึกษา)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕
๓	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑. ศพด.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙ ๒. ศพด.โรงเรียนวัดบางรักน้อย จำนวนศูนย์ละ ๕๐ คน	๔๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด งานการศึกษา)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนงาน	แบบแผนงาน	แบบแผนงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๓) แผนงานการศึกษา										
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙ จำนวน ๒๔๐ คน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ (สำนักปลัด งานการศึกษา)			✓	๓๕๙,๗๐๐.๐๐	๖๔๐,๓๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	นักเรียน ๓-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บางรักน้อย	๒๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด งานการศึกษา)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๖	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑. ศพด.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙ ๒. ศพด.โรงเรียนวัดบางรักน้อย ๓. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙	๘๕๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ (สำนักปลัด งานการศึกษา)			✓	๒๘๒,๖๑๑.๐๐	๕๖๙,๓๘๙.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
๗	โครงการบริหารการศึกษา	คณะครู บุคลากรและคณะกรรมการบริหาร ศพด. เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา จำนวนปีละ ๑ ครั้ง	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด งานการศึกษา)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนงาน ๒๕๖๓	แบบแผนงาน ๒๕๖๔	แบบแผนงาน ๒๕๖๕			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๔) แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน	จัดฝึกอบรมให้ผู้ใช้บริการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย - ๓๐ ก.ย. ๖๕
๒	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	เพื่อจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักน้อย	๗๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๗๐,๐๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
๓	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	จัดทำทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ และให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ พ.ย. ๖๕ (กองสาธารณสุขฯ)			✓	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๔	โครงการอบรม/รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์โรค และประชาสัมพันธ์สถานการณ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย - ๓๐ ก.ย. ๖๕

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนงาน	แบบแผนงาน	แบบแผนงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๔) แผนงานสาธารณสุข										
๕	โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	อบรมบุคคลที่ทำหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กำหนดให้สัตว์ควบคุมทุกตัวต้องได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมาย	๓๐,๐๐๐	๑๘ ก.พ. ๖๕ (กองสาธารณสุขฯ)	✓			๒๘,๗๔๓.๐๖	๑,๒๕๖.๙๔	
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑.จำนวนสุนัข/แมวในพื้นที่ อบต. บางรักน้อยทั้งหมด ได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ๒.จำนวนสุนัข/แมวจัดในพื้นที่ อบต. บางรักน้อยทั้งหมด ได้รับการทำหมัน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐ มี.ค. ๖๕ - ๑๘ มี.ค. ๖๕ (กองสาธารณสุขฯ)	✓			๗๗,๖๐๙.๘๒	๒๒,๓๙๐.๑๘	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนงาน	แบบแผนงานเฉพาะกิจ	แบบแผนงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๔) แผนงานสาธารณสุข										
๗	โครงการเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่	อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ การป้องกันโรค เฝ้าระวังโรค และคัดกรองเด็กเล็ก และสร้างทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐	✓	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
๘	โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์	สร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชน ตำบลบางรักน้อยให้มีความรู้ความเข้าใจ และการป้องกันการติดเชื้อ	๓๐,๐๐๐		๔ - ๕ ก.พ. ๖๙ (กองสาธารณสุขฯ)		✓	๒๔,๒๒๓.๐๖	๕,๗๗๖.๙๔	
๙	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน	ตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพปาก และฟัน แก่เด็ก รวมถึงให้ความรู้เรื่องความสำคัญของสุขภาพช่องปากและฟัน และวิธีการแปรงฟัน	๕๐,๐๐๐		๒๕ ก.พ. ๖๙ (กองสาธารณสุขฯ)		✓	๒๐,๘๐๘.๐๖	๒๙,๑๙๑.๙๔	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๔) แผนงานสาธารณสุข										
๑๐	โครงการร้านค้าปลอดภาษี สารปนเปื้อน	เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ และร้านค้า จำนวน ๕๐ ร้านค้า	๕๐,๐๐๐	✓	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)			ไม่มีการเบิกจ่าย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๑๑	โครงการคัดกรองและ ประเมินความรุนแรงของ การติดยาเสพติด	จัดทำวัสดุ อุปกรณ์ในการคัด กรองผู้ใช้สารเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	✓	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๑๒	โครงการร้านอาหารผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน อาหาร สะอาด รสชาติอร่อย	๑.สถานประกอบการร้านค้าได้รับ การตรวจประเมินมาตรฐานตาม หลักสุขาภิบาลและการตรวจ สารปนเปื้อน ๑๐๐% ๒.มอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้ประกอบการร้านค้าที่ผ่านการ ตรวจมาตรฐานหลักสุขาภิบาล จำนวน ๑๐๐ ร้านค้า	๑๐,๐๐๐	✓	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนได้ดูแล	แบบแผนได้ดูแล	แบบแผนได้ดูแล			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข (๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์										
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชนตำบลบางรักน้อยที่เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือจากการประสบปัญหาต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ (กองสวัสดิการสังคม)	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน รับ-ส่ง ผู้ป่วยหมอนัดและสนับสนุนอุปกรณ์แก่ผู้มีความพิการ ร่วมกับพมจ.นนทบุรี

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนไม่เหมาะสม	แบบแผนไม่เหมาะสม	แบบแผนไม่เหมาะสม			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข (๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสวัสดิการสังคม)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙
๒	โครงการสำรวจและตรวจเยี่ยมผู้พิการตำบลบางรักน้อย	ออกสำรวจและตรวจเยี่ยมผู้พิการในตำบล จำนวน ๖ หมู่	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ (กองสวัสดิการสังคม)		✓		ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการร่วมกับ สร. โดยไม่ใช้งบ.
๓	โครงการร่วมกิจกรรมรวมใจเพื่อผู้สูงวัยบางรักน้อย	จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๖ หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้งจำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสวัสดิการสังคม)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบางรักน้อย	ผู้สูงอายุในตำบลบางรักน้อย	๙๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสวัสดิการสังคม)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบางรักน้อย	กลุ่มสตรีตำบลบางรักน้อย จำนวน ๕๐๐ คน	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสวัสดิการสังคม)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๘) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบางรักน้อย	๘๐๐,๐๐๐	✓	ไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด งานการศึกษา) ๑๐ ม.ค. ๖๕			ไม่มีการเบิกจ่าย	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากผู้บริหารหมดวาระ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร และรางวี ขนาด ๑.๑๐ เมตร และผนังกันดิน ยาว ๖.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บางรักน้อยกำหนด)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร และรางวี ขนาด ๑.๑๐ เมตร และผนังกันดิน ยาว ๖.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บางรักน้อยกำหนด)	๑,๗๑๘,๐๐๐	✓	ไม่ได้ดำเนินการ (กองช่าง)			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑,๗๑๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างแก้ไขแผนการดำเนินงานเดิม (พ.ย. ๖๔ - ก.พ. ๖๕)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ขนาดหน้า ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๓.๐๐ เมตร พร้อมต่อปากบ่อ ๖๗ บ่อ ขนาดปากบ่อ ๐.๙๐ x ๐.๙๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางรักน้อยกำหนด)	ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ขนาดหน้า ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๓.๐๐ เมตร พร้อมต่อปากบ่อ ๖๗ บ่อ ขนาดปากบ่อ ๐.๙๐ x ๐.๙๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางรักน้อยกำหนด)	๑,๕๗๓,๐๐๐	✓	ไม่ได้ดำเนินการ (กองช่าง)			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑,๕๗๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างแก้ไขแผนการดำเนินงาน เดิม (ม.ค. ๖๕ - เม.ย. ๖๕)
๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๙๐ เมตร ยาว ๒๙๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่ ๘๔๖.๘๐ ตารางเมตร บริเวณซอยบางรักน้อย ๑๔ หมู่ที่ ๒	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๙๐ เมตร ยาว ๒๙๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่ ๘๔๖.๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางรักน้อย กำหนด)	๑,๐๒๘,๐๐๐	✓	ไม่ได้ดำเนินการ (กองช่าง)			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข										
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๑๐x๑.๑๐ เมตร รางวี ขนาด ๑.๑๐x๑.๑๐ เมตร และ ก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๗๘.๔๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางรักน้อยกำหนด)	วางท่อระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๑๐x๑.๑๐ เมตร รางวี ขนาด ๑.๑๐เมตร และก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๗๘.๔๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางรักน้อยกำหนด)	๒,๔๔๘,๐๐๐	✓	ไม่ได้ดำเนินการ (กองช่าง)			ไม่มีการเบิกจ่าย	๒,๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๕

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ระบบดูแลช่วยเหลือ	ระบบดูแลช่วยเหลือ	ระบบดูแลช่วยเหลือ			
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร รางวัด ขนาด ๑.๑๐ เมตร และยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๑.๗ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางรักน้อยกำหนด)	วางท่อระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร รางวัด ขนาด ๑.๑๐ เมตร และยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๑.๗ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บางรักน้อยกำหนด)	๑๑,๐๔๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองช่าง)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๑,๐๔๕,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕
๖	โครงการจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา งานก่อสร้างขององค์กร บริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	จ้างเหมาสำรวจ ออกแบบและ ประมาณราคางานก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองช่าง)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากไม่ได้มีการจ้างเหมา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบข้อมูลใหญ่	รูปแบบข้อมูลเฉพาะเรื่อง	รูปแบบข้อมูล			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข (๑๒) แผนงานงบกลาง										
๑	สร้างรอยจ่าย	๑.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับประชาชนในตำบล จำนวน ๖ หมู่บ้าน	๑,๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙ (กองช่าง/สำนักปลัด)			✓	๓๓๑,๒๔๖.๘๕	๘๖๘,๗๕๓.๑๕	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน โอนลด ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	ผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบล จำนวน ๖ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ (กองสวัสดิการสังคม)			✓	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุตำบลบางรักน้อย ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป	๓๗,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ (กองสวัสดิการสังคม)			✓	๑๖,๐๙๓,๕๐๐.๐๐	๒๐,๙๐๖,๕๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการในตำบล จำนวน ๖ หมู่บ้าน	๔,๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ (กองสวัสดิการสังคม)			✓	๑,๙๕๔,๐๐๐.๐๐	๒,๕๔๖,๐๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
๕	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพและให้เงินไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๙๑.๓/๒๒๑๙๙	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนา เสริมสร้าง และพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบโครงการ	รูปแบบโครงการ	รูปแบบโครงการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน										
(๖) แผนงานเคหะชุมชน										
๑	โครงการรณรงค์ระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน	จัดทาสี/ครุภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย และให้ความรู้แก่ประชาชน	๕๐,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)			✓	๓๑,๗๔๕.๐๐	๑๘,๒๕๕.๐๐	
๒	โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด	๑.กิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชนทั้ง ๖ หมู่บ้าน จำนวน ๑๒ ครั้ง ๒.กิจกรรมจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ในชุมชน จำนวน ๓ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๒๕ พ.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)			✓	๑๑,๖๘๐.๒๐	๓๑๘.๘๐	อยู่ระหว่างลงนามก่อนหน้า ๑๘,๐๐๐ บาท
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล	๑.คูคลอง ๒.ถนน ๓.อบต.บางรักน้อย ๔.ศพด.ฯ ๕.ที่สาธารณะภายในตำบล	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๓ ธ.ค. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)			✓	๘,๕๐๐.๐๐	๙๙๑,๕๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน (จ้างเหมาตัดต้นไม้บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ)

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รูปแบบพิเศษ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน										
(๒) แผนงานคณะและชุมชน										
๔	โครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน	๑.ครัวเรือนต้นแบบ หมู่ละ ๑๐ ครัวเรือน จำนวน ๖ หมู่ รวม ๖๐ ครัวเรือน ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)	✓			๒๓,๙๔๕.๐๖	๗,๒๕๔.๙๔	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ อยู่ระหว่างลงนามก่อนนี้ ๑๘,๘๐๐ บาท
๕	โครงการคลองสวย น้ำใส ด้วยใจชาวบางรักน้อย	๑.จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน ๖ คลองๆละ ๖๐ คน ๒.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ำลำคลองในพื้นที่ของตนเองให้สะอาด จำนวน ๑๒ ป้าย	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ (กองสาธารณสุขฯ)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนใดบ้าง	แบบแผนใดบ้าง	แบบแผนใดบ้าง			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน										
(๑๐) แผนงานการเกษตร										
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	ประชาชนทั่วไป และนักเรียนจำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสวัสดิการสังคม)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาเสริมสร้าง และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบผู้ดูแล	รูปแบบผู้ดูแล	รูปแบบผู้ดูแล			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่า										
(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และความจำเป็นของการทำบัญชีครัวเรือน ๒.สอนวิธีการทำบัญชีครัวเรือน ๓.กิจกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	✓	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสวัสดิการสังคม)			ไม่มีการเบิกจ่าย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๕

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบการดูแล	รูปแบบการส่งเสริม	รูปแบบการติดตาม			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่า (๑๐) แผนงานการเกษตร										
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่	๑.คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ศบค. ต.บางรักน้อย จำนวน ๒๖ คน ๒.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้นำที่เกี่ยวข้องตามคำสั่ง จำนวน ๘ คน ๓.เกษตรกรตำบลบางรักน้อย จำนวน ๕๐ คน	๓๒๐,๐๐๐	✓	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสวัสดิการสังคม)			ไม่มีการเบิกจ่าย	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๕ -๓๑ ส.ค. ๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย ยั่งยืน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แบบแผนการดำเนินงาน	แบบแผนการดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน										
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป										
๑	โครงการเลือกตั้ง ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น	๑.เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ๒.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กฎหมายกำหนด	๔,๕๐๐,๐๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๙ (สำนักปลัด งานนิติการ)	✓		๖๖,๑๗๙.๐๘	๓,๙๓๓,๘๒๐.๙๒	อยู่ระหว่างกึ่งปีงบประมาณ ๔๓๖,๒๔๓ บาท	

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน										
(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการขับเคลื่อนเพื่อลดภัยมีวินัยจราจร	รณรงค์ในเรื่องกฎระเบียบวินัยการจราจร จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	๓๐ ธ.ค. ๖๘ - ๕ ม.ค. ๖๙ สป. (งาน ปก.)	✓			๑๐,๔๘๕.๐๐	๒๙,๕๑๕.๐๐	เบิกจ่ายวันปีใหม่ อยู่ระหว่างก่อนหน้า ผู้พัน ๙,๙๗๒.๔๐ บาท
๒	โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ไม่น้อยกว่าปีละ ๕๐ คน	๗๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ สป. (งาน ปก.)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๑ ก.ค. ๖๙
๓	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑.เชิญเกียรติ อปพร. ๒.จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ๓.ประดับตกแต่งสถานที่ ๔.จำนวนการจัดกิจกรรม ๑ ครั้งต่อปี	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ สป. (งาน ปก.)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๕๐,๐๐๐.๐๐	ผู้บริหารหมวดระ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน										
(๗) แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการคลินิกกฎหมาย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านกฎหมายแก่ประชาชน และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลด้านระเบียบกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	✓	ไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด งานนิติการ)			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
๒	โครงการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.อบต.บางรักน้อย)	ดำเนินการออกตรวจจัดระเบียบสังคมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่ ตลอดทั้งปีงบประมาณ จำนวน ๑ ศูนย์	๕๐๐,๐๐๐	✓	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ (สำนักปลัด งานป้องกันฯ)			๑๐๐,๒๒๖.๒๒	๓๙๙,๗๗๓.๗๘	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
๓	โครงการอบต.โปร่งใสปลอดภัยระดับชั้น	ผู้บริหาร สมาชิกา บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบล บางรักน้อย และประชาชนในตำบลบางรักน้อย จำนวน ๑๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	✓	ไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด งานนิติการ)			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ -๓๐ ก.ย. ๖๙

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รูปแบบอื่นๆ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปอดดภัยและยั่งยืน										
(๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	ประชาชนผู้มีความรู้ได้น้อยกว่าผู้ร่วมงาน จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสวัสดิการสังคม)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๕
๕	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	อบรม/ศึกษาดูงานโดยมุ่งเน้นให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๐๐ คน	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด งานแผนฯ)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนใดบ้าง	แบบแผนใดบ้าง	แบบแผนใดบ้าง			
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้										
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป										
๑	โครงการ BRN Smart Application	ติดตั้งระบบ Mobile Application สำหรับบริการประชาชนในการติดต่อประสานงาน	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ สป.(งานบริหารงานทั่วไป)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
๒	โครงการสำรวจความเห็น พอใจของประชาชน	ผู้อาศัยภายในตำบล	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ สป.(งานบริหารงานทั่วไป)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ Smart City	มีบริการ E-Service	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ สป.(งานบริหารงานทั่วไป)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
๔	โครงการพัฒนาเพิ่มพูน ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล และ คุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรมให้แก่พนักงาน และ พนักงานจ้าง อบต.บางรักน้อย จำนวน ๑๒๐ คน	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ สป.(งานบริหารงานทั่วไป)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๕๐,๐๐๐.๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
๕	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	๑,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองคลัง)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๕

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนผู้ดูแล	แบบแผนผู้ดูแล	แบบแผนผู้ดูแล			
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้										
(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.บางรักน้อย จำนวน ๑๐๐ คน จำนวน ๒ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ สป. (งาน ปก.)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงาน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนโครงการ	แบบแผนโครงการ	แบบแผนโครงการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม (๘) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
๑	โครงการแข่งขันกีฬามวลชน เฉลิมพระเกียรติ (ม.ว.ก.)	ร่วมแข่งขันกีฬา ม.ว.ก. จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	๒๗ ธ.ค. ๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)				๒๖,๐๑๐.๐๐	๒๓,๙๙๐.๐๐	-
๒	โครงการวันลอยกระทง	ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ส่วนตำบลและประชาชนในเขต ตำบลบางรักน้อย จำนวน ๑,๐๐๐ คน	๕๐๐,๐๐๐	๕ พ.ย. ๒๕๖๘ (สำนักปลัด งานการศึกษา)				๒๐๐,๙๒๘.๐๐	๒๙๙,๐๗๒.๐๐	-
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางศาสนา ๑.วันมาฆบูชา ๒.วันวิสาขบูชา ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๓ มี.ค. ๖๙ (สำนักปลัด งานการศึกษา)				ไม่มีการเบิกจ่าย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ร่วมกับวัดบางรักน้อย

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบโครงการ	รูปแบบโครงการ	รูปแบบโครงการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม										
(๘) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
๔	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	จัดโครงการปีละ ๑ ครั้งในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด งานการศึกษา)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑. พ.ค. ๖๙ - ๓๑ ก.ค. ๖๙
๕	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ	๑. จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ๒. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑,๓๐๐ คน	๘๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (สำนักปลัด งานการศึกษา)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-๖๙
๖	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครชมรมต่างๆ ช่างราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัด อบต.บางรักน้อย และ จากหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ (สำนักปลัด งานการศึกษา)			✓	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการร่วมกับจิตอาสา ชุมชน ตำบลบางรักน้อย ณ วัดบางรักน้อย

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
กรณีได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

(งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘)

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน
กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	แบบแผนได้ผูกพัน	แบบแผนได้ชำระหนี้	แบบแผนได้ผูกพัน			
๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ (๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านซอยบางรักน้อย ๒/๕ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๘ (กองช่าง)			✓	๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	-
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(บ้านบางประดู่-จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเส้นวัดบางนา ม.๖)	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก	๖,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ (กองช่าง)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๖,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร										
(๔) แผนงานสาธารณสุข										
๑	เครื่องย้อมยิ้งไม้	จัดซื้อเครื่องย้อมยิ้งไม้ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๙ (กองสาธารณสุขฯ)			✓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
(งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘)

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ	ผลการดำเนินงานโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	รูปแบบการใช้จ่าย	รูปแบบการใช้จ่าย	รูปแบบการใช้จ่าย			
๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ (๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดเล็ก บริเวณชุมชนบ้านผู้ใหญ่ม้วน หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดเล็ก	๔๙๕,๗๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองช่าง)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๔๙๕,๗๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๒	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดเล็ก บริเวณริมคลองบางรักน้อย หมู่ที่ ๓ (ข้างร้านตัดก้อ)	ก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดเล็ก	๔๙๕,๗๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองช่าง)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๔๙๕,๗๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)ภายในเขต อบต.บางรักน้อย	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐ ก.ย. ๖๙ (กองช่าง)			✓	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	ได้รับสนับสนุนจาก กระทรวงพลังงาน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ	ผลการดำเนินโครงการ				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ครบถ้วนแล้ว			
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา										
(๓) แผนงานการศึกษา										
๑	ชั้นวางรองเท้า	ชั้นวางรองเท้า	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ สป. (งานการศึกษาฯ)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๒	โต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมเก้าอี้ (แบบสแตนเลส)	โต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมเก้าอี้ จำนวนทั้งหมด ๑๖ ชุด	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ สป. (งานการศึกษาฯ)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๓	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๖ ชุด	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ พ.ย. ๖๘ (กองสาธารณสุขฯ)			✓	๓,๙๙๐,๔๐๐.๐๐	๑,๐๐๙,๖๐๐.๐๐	
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
(๔) แผนงานสาธารณสุข										
๑	เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM (ชนิดมือถือ)	เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM (ชนิดมือถือ) จำนวน ๓ เครื่อง	๓๖,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๒	เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM (ชนิดประจำที่)	เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM (ชนิดประจำที่) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๓,๕๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๓๓,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๓	เครื่องพ่นหมอกควัน	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง	๑๑๑,๘๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)	✓			ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๑๑,๘๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙

